

Акт
о результатах контроля

г. Магас

19.04.2021

Проверка проведена на основании Распоряжения Правительства Республики Ингушетия от 18.12.2020 № 609-р.

Тема проверки: исполнение Концессионного соглашения от 04.04.2017 заключенного между Республикой Ингушетия и АО «Ситроникс» (Концессионер), в том числе, за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения и исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию.

Проверка проведена проверочной группой в составе:

Бадиева А-Х.Б. - заместителя председателя Госфинконтроля Ингушетии;

Гандарова Н.Х. - начальника контрольно-ревизионного отдела Госфинконтроля Ингушетии.

Проверяемый период: с 04.04.2017 года по текущий период.

Дата начала проверки - 18.12.2020, дата окончания проверки - 19.04.2021.

1. Общая информация

Концессионное соглашение от 04.04.2017 заключено Республикой Ингушетия (Концедент), от имени которого и в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 08.12.2016 № 959-р, о заключении концессионного соглашения выступает Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - Управление) и АО «СИТРОНИКС» (Концессионер) (далее - Концессионное соглашение).

Предметом Концессионного соглашения согласно пункту 2.1 являются обязательства Концессионера за свой счет создать (модернизировать) объект Концессионного соглашения, имущество Концедента и иное движимое



имущество составляющие с объектом единое целое, предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением и осуществлять эксплуатацию объекта Концессионного соглашения и имущества Концедента, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на установленный концессионным соглашением срок право владения и пользования объектом Концессионного соглашения и имуществом Концедента, а также осуществлять предусмотренные Концессионным соглашением выплаты.

2. Проверка соблюдения Концессионером условий концессионного соглашения в части осуществления инвестиций в создание объекта Концессионного соглашения


Госфинконтролем Ингушетии в адрес АО «Ситроникс» направлены запросы от 18.12.2020 № 445 ГФК РИ, от 04.03.2021 № 104 ГФК РИ о предоставлении информации об объеме инвестиций Концессионера в создание объекта Концессионного соглашения.

АО «Ситроникс» запрашиваемые сведения и информация не представлены со ссылкой на отсутствие соответствующих полномочий по осуществлению контроля Концедента (письма АО «Ситроникс» от 30.12.2020 № 30.12.20/5 и от 22.03.2021 № 22.03.21/23).

01.04.2021 аналогичный запрос о предоставлении документов направлен Управлением (исх. от 01.04.2021 № 01/364).

АО «Ситроникс» запрашиваемые сведения и информация не представлены в Управление со ссылкой на отсутствие соответствующих полномочий по осуществлению контроля Концедента (письма АО «Ситроникс» от 05.04.2021 № 05.04.21/1).

Следовательно, АО «Ситроникс» в нарушение положений пунктов 14.1, 14.4 Концессионного соглашения не предоставлены документы, подтверждающие осуществление инвестиций в рамках исполнения Концессионного соглашения.



Вместе с тем в соответствии с информацией, представленной Управлением, установлено следующее.

В соответствии с пунктом 9.1 соглашения определены 2 этапа создания (модернизации) Объекта Концессионного соглашения. Срок реализации первого этапа 6 месяцев с момента подписания Концессионного Соглашения.

Следовательно, первый этап создания объекта концессионного соглашения должен быть реализован не позднее 04.10.2017.

Согласно приложению № 10 к Концессионному соглашению объем капитальных вложений составляет 394,0 млн. руб., в том числе:


- за первый этап – 158,0 млн. руб.;

- за второй этап – 236,0 млн. руб.

При этом, в ходе исполнения первого этапа Концессионером в соответствии с «Актом приема-передачи объекта концессионного соглашения и имущества концедента» от 30.03.2018 передана Концеденту комплексная система безопасности дорожного движения, обеспечивающую фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения, на сумму 124 126 457,43 руб.

Кроме того, при исполнении первого этапа Концессионного соглашения Концессионером согласно «Акту приема-передачи иного недвижимого имущества» от 30.03.2018 передано Концеденту иное движимое имущество в соответствии с пунктом 9.1 Концессионного соглашения (системы фото и видео – фиксации нарушений ПДД, оснащение г. Магас комплексными средствами автоматизации объектов, входящих в состав КСА ЕЦОР (экстренная связь «Гражданин - Полиция») – 1 шт., цветные управляемые камеры высокого разрешения – 4 шт., неуправляемые камеры высокого разрешения – 35 шт.) на общую сумму 144,1 млн. руб.

Таким образом, общая сумма капитальных вложений в создание объекта Концессионного соглашения в рамках реализации первого этапа составляет 144,1 млн. руб., что с учетом требований, предусмотренных приложением



№ 10 к Концессионному соглашению, ниже предусмотренного объема инвестиций Концессионера на 13,9 млн. руб.

Следовательно, Концессионером допущено невыполнение предусмотренной Концессионным соглашением обязанности по объему капитальных вложений рамках реализации первого этапа исполнения Концессионного соглашения на сумму 13,9 млн. руб.

3. Проверка соблюдения Концессионером условий концессионного соглашения в части страхования объекта Концессионного соглашения

В пункте 19.3 Концессионного Соглашения предусмотрено, что Концессионер вправе заключать договоры страхования на любой срок, при этом срок страхования Объекта Концессионного Соглашения и Имущества Концедента не должен прерываться и действовать на протяжении всего срока эксплуатации.


Госфинконтролем Ингушетии в адрес АО «Ситроникс» направлены запросы от 18.12.2020 № 445 ГФК РИ, от 04.03.2021 № 104 ГФК РИ о предоставлении информации о страховании объекта Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 19 Концессионного соглашения.

АО «Ситроникс» запрашиваемые сведения и информацию не представлены со ссылкой на отсутствие соответствующих полномочий по осуществлению контроля Концедента (письма АО «Ситроникс» от 30.12.2020 № 30.12.20/5 и от 22.03.2021 № 22.03.21/23).

01.04.2021 аналогичный запрос о предоставлении документов направлен Управлением (исх. от 01.04.2021 № 01/364).

АО «Ситроникс» запрашиваемые сведения и информация не представлены в Управление со ссылкой на отсутствие соответствующих полномочий по осуществлению контроля Концедента (письмо АО «Ситроникс» от 05.04.2021 № 05.04.21/1).

Вместе с тем в соответствии с информацией представленной Управлением установлено, что в соответствии со страховым полисом от



15.05.2018 № 453-032272/18 объект концессионного соглашения застрахован на период с 13.04.2018 по 12.04.2019.

При этом, документы, подтверждающие страхование объекта Концессионного соглашения с 12.04.2019 по 01.04.2021 отсутствуют.

Следовательно, Концессионером допущено нарушение требований пункта 19.3 Концессионного Соглашения в части страхования объекта Концессионного соглашения на 719 дней.

Выводы

В ходе проведенной проверки установлено, что Концессионером допущены следующие нарушения:

1. Нарушение требований, предусмотренных приложением № 10 к Концессионному соглашению, к объему капитальных вложений в рамках реализации первого этапа на сумму 13,9 млн. руб.

2. Нарушение требований, предусмотренных пунктом 19.3 Концессионного Соглашения, в части страхования объекта Концессионного соглашения на 719 дней.

Заместитель председателя
Госфинконтроля Ингушетии

Бадиев А.-Х.Б.

Начальник
контрольно-ревизионного отдела
Госфинконтроля Ингушетии

Гандаров Н. Х.

